



ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว

เรื่อง ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.2)

บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง)

ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.2) บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) ซึ่งผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E7/2558 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 จำนวนเงิน 1,795,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งวดที่ 1 คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 20 % ของราคาตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 359,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้

- ถมดิน,ปรับพื้นที่,วางผังก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างฐานราก,เสา,คาน,พื้น แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างวางท่อระบบสุขาภิบาลใต้อาคาร แล้วเสร็จ
- ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ

งวดที่ 2 คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 20 % ของราคาตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 359,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้

- ก่อสร้างคานหลังคา แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ

งวดที่ 3 คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 20 % ของราคาตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 359,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้

- ก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูน แล้วเสร็จ
- บุกระเบื้องเซรามิคผนัง แล้วเสร็จ
- วางท่อระบบสุขาภิบาลภายในผนัง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- บุกระเบื้องเซรามิคพื้น ขนาด 8" x 8" แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้นซีเมนต์ขัดมัน แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างฝ้าระแนงภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ

งวดที่ 4 คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 20 % ของราคาตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 359,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ก่อสร้างฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องเซรามิกพื้น ขนาด 12" x 12" แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวระเบียง + เฉลียง แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 20 % ของราคาตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 359,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ทาสีผนังและส่วนอื่นของอาคาร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งพร้อมส่งมอบครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- เชื่อมระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลเข้ากับระบบภายในโรงเรียน แล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- เก็บทำความสะอาดภายในอาคารและสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน แล้วเสร็จ

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558



(นายสุรพงษ์ เทียมเพชร)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว